


# Uppstartsprotokoll för solcellsanläggning



# Uppstartsprotokoll för solcellsanläggning

Uppstartskontroll som fylls i av installatören.

| Installatör  |  |
|--------------|--|
| Företag:     |  |
| Installatör: |  |
| Telefon:     |  |
| E-post       |  |


| Produkt                               |        |
|---------------------------------------|--------|
| Fabrikat:                             | Goodwe |
| Modell:                               |        |
| Växeriktarens serienummer:            |        |
| Datum för uppstart:                   |        |
| Ansluten mot kompatibel NIBE-produkt: |        |
| Växeriktarens placering:              |        |

| Mätvärden                                                            |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Växeriktare provkörd/startad.               | Växeriktaren drivs av solpanelerna och startar därför inte under alla förhållanden. Uppmätning av värden nedan säkerställer att installationen är korrekt utförd. |
| <input type="checkbox"/> Kontrollerat polariteten från solpanelerna. |                                                                                                                                                                   |
| Aktuella förhållanden (klockslag, väder)                             |                                                                                                                                                                   |
| Spänning AC:                                                         |                                                                                                                                                                   |
| Spänning DC - Sträng 1:                                              |                                                                                                                                                                   |
| Spänning DC - Sträng 2:                                              |                                                                                                                                                                   |
| Spänning DC - Sträng 3:                                              |                                                                                                                                                                   |
| Spänning DC - Sträng 4:                                              |                                                                                                                                                                   |

| Anteckningar / Övrigt |  |
|-----------------------|--|
|                       |  |
|                       |  |
|                       |  |

| Underskrift    |  |
|----------------|--|
| Ort och datum: |  |
| Underskrift:   |  |
| Förtydligande  |  |

Detta är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande. NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel.



531407